

Hst.	Maßnahme	Haush.-Soll + Reste	Bemerkungen	Budget
3.029-9410	BAULICHE MAßNAHMEN RATHAUS	33.194	Maßnahmen sind aus Zeitgründen noch nicht begonnen worden.	7.2
3.210-9410	BAULICHE MAßNAHMEN AN GRUNDSCHULEN	409.578	Viele Einzel-Baumaßnahmen, sind z. Zt. in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen.	7.2
3.210-9412	EINRICHTUNG VON SAUBERLAUFZONEN	15.650	Maßnahmen sind aus Zeitgründen noch nicht begonnen worden.	7.2
3.215-9430	BAULICHE MAßNAHMEN HAUPTSCHULE	117.283	Maßnahmen ziehen sich bis 2007 hin (z. Zt. vorerst verschoben)	7.2
3.220-9410	BAULICHE MAßNAHMEN REALSCHULE	198.142	Maßnahmen sind in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen.	7.2
3.230-9410	BAULICHE MAßNAHMEN GYMNASIUM	173.225	Maßnahmen sind in Bearbeitung und sollen voraussichtlich bis Ende 2006 abgeschlossen werden	7.2
3.270-9400	BAULICHE MAßNAHMEN SONDERSCHULE	44.831	Maßnahmen sind in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen.	7.2
3.280-9410	BAULICHE MAßNAHMEN GESAMTSCHULE	190.572	Maßnahmen sind in Bearbeitung und sollen voraussichtlich bis Ende 2006 abgeschlossen werden.	7.2
3.365-9410	BAULICHE MAßNAHMENHAUS VOERDE	18.616	Mängelbeseitigung der Fenster ist in Bearbeitung. Die restlichen Maßnahmen sind abgeschlossen.	7.2
3.570-9401	BAULICHE MAßNAHMEN HALLENBAD	15.000	Maßnahmen sind in Bearbeitung und noch nicht abgeschlossen.	7.2
3.570-9402	ERNEUERUNG DER STAHLAUßENTÜRE BHKW HALLENBAD	11.500	Die Maßnahme wird bis Ende 2006 durchgeführt.	7.2
3.590-9401	BAULICHE MAßNAHMEN FREIZEITANLAGE MÖLLEN	42.154	Bauliche Maßnahme ist abgeschlossen.	7.2
3.880-9400	BAULICHE MAßNAHMEN AN WOHNGEBÄUDEN	10.000	Die Maßnahmen sind noch nicht begonnen, werden aber voraussichtlich noch 2006 abgeschlossen.	7.2
3.880-9404	DACHSTUHLSANIERUNG DORFGEMEINSCHAFTS-HAUS GÖTTERSWICKERHAMM	26.065	Die Maßnahme ist abgeschlossen.	7.2
3.880-9406	ABBRUCH UND ERNEUERUNG DES WC-GEBÄUDES AN DER EHEM. MEHRUMER SCHULE	108.000	Die Maßnahme ist in Bearbeitung und wird voraussichtlich Ende des Jahres fertig.	7.2
3.630.9511	ERSCHLIEßUNGSMAßNAHMEN SÜDRANDBEBAUUNG MARKTPLATZ VOERDE	19.104	Die Maßnahme wird im 3. Quartal abgerechnet.	7.7
3.630-9320	STRÄßENLANDERWERB	15.000	Die Mittel werden im Laufe des Jahres benötigt.	7.7
3.630-9500	SANIERUNG VON FAHRBAHNDECKEN	55.000	Die Sanierung der Friedrich-Wilhelm-Straße erfolgt im Juli, die Sanierung der Klinkerpflasterfläche Bahnhofstraße im August 2006.	7.7
3.630-9504	ENDAUSBAU EULENWEG	10.000	Vergabe Planungsleistung auf 2007 zurückgestellt, da Ausbau für 2008 vorgesehen ist.	7.7

3.630-9505	ENDAUSBAU KURIERWEG	16.000	Vergabe Planungsleistung auf 2007 zurückgestellt, da Ausbau für 2008 vorgesehen ist.	7.7
3.630-9506	ENDAUSBAU NÖRDLICHE WERKSTR.	10.000	Vergabe Planungsleistung auf 2007 zurückgestellt, da Ausbau für 2008 vorgesehen ist.	7.7
3.630-9507	REGENWASSERKANAL UND STRAßENAUSBAU AN DER LANDWEHR	50.000	Vergabe Planungsleistung auf 2007 zurückgestellt, da Ausbau für 2008 vorgesehen ist.	7.7
3.630-9508	ENDAUSBAU STICHSTRASSE WESTLICH LIPPESTRASSE	68.958	Baumaßnahme ist fertiggestellt und schlussgerechnet.	7.7
3.630-9509	NEUGESTALTUNG DORFPLATZ SPELLEN	79.016	Die Baumaßnahme ist fertiggestellt, die Prüfung der Schlussrechnung ist noch nicht abgeschlossen. Die endgültige Kostenabrechnung mit den Anliegern erfolgt anschließend.	7.7
3.630-9512	SANIERUNG BAHNHOFVORPLATZ FRIEDRICHSFELD	10.000	Die Arbeiten werden im 3. Quartal abgeschlossen.	7.7
3.630-9513	LÄMRSCHUTZWAND B.-PLAN NR.11 "SCHMALER WEG"	125.000	Nach Entscheidung über LSW-Konstruktion im BA am 31.8.06, erfolgen Planung und Ausschreibung im 3. Quartal, der Bau im 4. Quartal 2006.	7.7
3.630-9534	UMBAU DER KREUZUNG L 396 FRANKFURTERSTR./MEHRSTR./GRENZSTR	55.135	Baumaßnahme ist abgeschlossen; Schlussrechnung wird z. Zt. vom Landesbetrieb geprüft, Haushaltsreste werden in voller Höhe benötigt.	7.7
3.630-9536	ERNEUERUNG ANBINDUNG GRENZSTR. AN FRANKFURTER STR./MEHRSTR.	334	Baumaßnahme ist abgeschlossen; Schlussrechnung wird z. Zt. vom Landesbetrieb geprüft, Haushaltsreste werden in voller Höhe benötigt.	7.7
3.630-9542	VERLÄNGERUNG FRIEDRICHSFELDER STRASSE	95.107	Die Maßnahme konnte noch nicht abgerechnet werden, da Rechnungen vom Landesbetrieb Straßenbau nicht vollständig vorliegen.	7.7
3.630-9544	UNTERFÜHRUNG SCHAFFSTEGE	40.340	Maßnahme ist bis auf die Abrechnung des Grunderwerbs abgeschlossen.	7.7
3.630-9552	PLANUNGSKOSTEN NIEDERSCHLAGSWASSERBESEITIGUNG HEIDESIEDLUNG (ALTER TEIL)	10.000	Lösungsvarianten werden z. Zt. mit einem Ing.-Büro erarbeitet.	7.7
3.630-9556	AUSBAU AKAZIENWEG	15.000	Vergabe Planungsleistung auf 2007 zurückgestellt, da Ausbau für 2008 vorgesehen ist.	7.7
3.630-9563	AUSBAU NUYKENSBUSCH	30.000	Bezügl. des B-Planes werden noch Verhandlungen geführt. Die Vergabe der Planungsleistungen ist auf 2007 zurückgestellt, da der Ausbau für 2008 vorgesehen ist.	7.7
3.630-9564	AUSBAU STICHSTRASSE KRICKERHAUER RING	20.000	Ausbau nach Abschluss des Hochbaus voraussichtlich 2007.	7.7
3.630-9569	STRAßENAUSBAU EINSCHL. RW-KANÄLE HAHNENSTR. VON SCHWEIZER STR. - RHEINSTR.	30.000	Die Baumaßnahme soll erst im Anschluss an den Nuykensbusch (3.630-9563) durchgeführt werden.	7.7

3.630-9570	STRAßENAUSBAU EINSCHL. RW-KANÄLE RHEINSTR. VON SCHWEIZER STR. - BOLTRAYSTR.	12.047	Baumaßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.	7.7
3.630-9576	SANIERUNG DES RADWEGENETZES	31.358	Sanierung Radweg Rheinstraße→ Ausschreibung im Juli.	7.7
3.630-9579	ENDAUSBAU WINKELWEG, WINKELSTR., IM WINKEL	490.680	Beschluss über Ausbauplanung im Bauausschuss am 22.6.06, Auftragsvergabe September, Baubeginn Oktober 06.	7.7
3.630-9583	BAUSTRASSE EINSCHL. REGENWASSERKANAL BJ.-PLAN 94 NÖRDL. DER LANDWEHR	50.000	nach Abschluss des Umlegungsverfahrens Beauftragung der Genehmigungsplanung. Beauftragung Entwässerungsstudie im 3. Quartal 2006.	7.7
3.630-9584	AUSBAU ELISABETHSTRASSE	100.000	Baubeginn wurde verschoben auf 2007 (Nach Fertigstellung RW-Kanal Winkelstraße).	7.7
3.630-9596	AUSBAU POSAUNENSTRASSE	15.000	Vergabe Planungsleistung Mai 2006; Vorstellung des Vorentwurfes am 22.6.06, geplanter Ausbau 2007.	7.7
3.630-9597	AUSBAU ZIEGELKAMP	10.000	Vergabe Planungsleistung Mai 2006; Vorstellung des Vorentwurfes am 22.6.06, geplanter Ausbau 2007.	7.7
3.630-9599	AUSBAU HOLTHAUSENER STRASSE ZW. RHEIN- UND MEHRSTRASSE	40.000	Vergabe Planungsleistung Mai 2006; Vorstellung des Vorentwurfes am 22.6.06, geplanter Ausbau 2007/2008.	7.7
3.630-9600	SANIERUNG WIRTSCHAFTSWEGE	70.000	Beschluss des Bauausschusses über das Sanierungskonzept ist am 22.6.06 gefasst worden.	7.7
3.630-9610	SANIERUNG STRAßEN EINSCHL. RW-KANÄLE IM ORTSTEIL MÖLLEN	635.000	Baubeginn Leitkamp April 2006 Vergabe Planungsleistungen Hauerlandstr./Kampshof Juni 2006.	7.7
3.670-9500	ERWEITERUNG UND ERNEUERUNG DER STRAßENBELEUCHTUNGSANLAGEN	22.845	Im Laufe des Jahres werden Leuchten bedarfsweise aufgestellt.	7.7
3.771-9350	ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	70.000	- Der Auftrag zur Lieferung e. Fahrzeuges m. Kippaufbau u. Doppelkabine aus dem Jahr 2005 ist abgeschlossen. - Die Ausschreibung zur Ersatzbeschaffung e. Kleinst-LKW ist abgeschlossen.	7.8
3.771-9352	VERKEHRSFLÄCHEN-ERFASSUNG	92.000	Teilstück wurde zu Testzwecken beauftragt. Hauptauftrag erfolgt nach erfolgreichem Test.	7.8
3.771-9360	ANSCHAFFUNG VON ARBEITSGERÄTEN	162.500	Die Ersatzbeschaffung - d. Radladers - Ersatz Großflächenmäher und des - Laubsaugeraufsatz ist abgeschlossen. Die Ausschreibungen für die nachfolgend aufgeführten Geräte erfolgt in Kürze: - Ersatz Frontkehrmaschine - Ersatz Anhängerkehrmaschine - Anbaugeräteträger - Leitpfostenfreischneider - Ersatz Frontmäher	7.8
3.590-9500	ANLEGUNG VON RAD- UND WANDERWEGEN	10.000	Mittel werden im Laufe des Jahres für einzelne Kleinmaßnahmen benötigt.	7.9

